

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**SEPARATOR NA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W UL. PODŁĄCZNEJ W
BIAŁEJ PODLASKIEJ**

Inwestor: Białskie Wodociągi i Kanalizacja
„Wod.-Kan.” sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35a
21-500 Biała Podlaska

Projektant: Janusz Bystrzyński
ul. Bittnera 15
21-500 Biała Podlaska

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót:

a/ separator na kanale deszczowym

Kolejność realizacji:

a/ wykonanie szalunku oraz wykopu sprzętem mechanicznym-koparka o poj. łyżki 0,60m³ oraz sprzętem ręcznym-szpadle przy zbliżeniu do istniejących kabli telefonicznych

b/ wyprofilowanie dna wykopu sprzętem ręcznym z wykonaniem podsypki piaskowej grubości 15cm

c/ posadowienie separatora w gotowym wykopie

d/ zasypanie wykopu warstwami urobku sprzętem ręcznym i mechanicznym z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym zasypki

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

a/ kanał deszczowy

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Teren, na którym projektuje się budowę kanalizacji deszczowej jest terenem uzbrojonym w którym elementami zagospodarowania terenu stwarzającymi zagrożenie, jest istniejący kanał deszczowy.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia:

- a/ możliwość osunięcia się gruntu przy nieprawidłowo wykonywanych robotach ziemnych
- b/ możliwość zalania wykopu wodą w przypadku podczas ulewnego deszczu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed wykonywaniem robót Kierownik budowy zobowiązany jest do:

- a/ opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” –zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 , poz. 1126
- b/ przeszkolenia pracowników(z potwierdzeniem pisemnym przez każdego pracownika) w zakresie instrukcji bezpiecznej pracy oraz zagrożeń dotyczących danej budowy

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W trakcie trwania robót na budowie należy:

- a/ wykonać balustradę wys. 1,1m zaopatrzoną po zmroku w ostrzegawcze światło koloru czerwonego
- b/ wykonać oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze znakami drogowymi zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy
- d/ dysponować sprzętem mechanicznym i ręcznym w czasie trwania budowy
- e/ dysponować środkiem transportu w przypadku konieczności niezwłocznego przetransportowania uszkodowanego celem udzielenia pomocy
- f/ posiadać zaplecze budowy wyposażone w toaletę, podstawowe środki

ochrony osobistej i ochrony zdrowia(np.: ubrania robocze odpowiednie do pory roku , hełmy , szelki bezpieczeństwa z linkami , drabiny, materiały opatrunkowe, apteczka pierwszej pomocy , itp.)
g/dokonać zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem.

Projektant:

maj 2010 r.